



รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอกหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการรวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไตรมาสที่ 1-4)

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของเทศบาลเมืองคลองแห ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 8 ยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์) สรุปได้ดังนี้

โครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มีจำนวน 349 โครงการ งบประมาณ 119,746,250 บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ	236	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	67.62	งบประมาณ	73,727,870
ระหว่างดำเนินการ	52	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	14.90	งบประมาณ	60,326,210
ที่ไม่ได้ดำเนินการ	<u>61</u>	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	17.48	งบประมาณ	37,150,880
รวม	<u>349</u>	โครงการ		<u>100.00</u>		<u>171,204,960</u>

รายงานการดำเนินการตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

1. ห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ เป็นไป ตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน จำนวน 197 โครงการ

จากโครงการทั้งหมด 349 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.45

2. ห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไม่เป็น ไปตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน จำนวน 152 โครงการ

จากโครงการทั้งหมด 349 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.55 แยกเป็น

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	39	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 1	31.20
โครงการระหว่างดำเนินการ	52	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 1	34.21
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	61	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 5	40.13

ที่	สำนัก/กอง	โครงการทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ที่ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผน	ระยะเวลาไม่ตามแผน
1	สำนักปลัดเทศบาล	53	21	1	31	13	40
2	กองยุทธศาสตร์ฯ	10	10	-	-	10	-
3	กองคลัง	15	15	-	-	15	-
4	กองช่าง	69	14	50	5	7	62
5	กองสาธารณสุขฯ	59	53	-	6	53	6
6	กองการศึกษา	49	44	-	5	30	19
7	กองสวัสดิการสังคม	83	69	1	13	67	16
8	กองการเจ้าหน้าที่	10	9	-	1	1	9
9	หน่วยงานตรวจสอบ	1	1	-	-	1	-
	<u>รวม</u>	<u>349</u>	<u>236</u>	<u>52</u>	<u>61</u>	<u>197</u>	<u>152</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ไตรมาส 1 - 4)**

ดำเนินการแล้วเสร็จ

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ดำเนินการแล้วเสร็จ 236 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ทั้งระยะเวลาการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนงาน จำนวน 197 โครงการ , ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน 152 โครงการ

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน													
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568							
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	200,000	115,281.00	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการเตรียมการป้องกันสาธารณภัยในเขตเทศบาล	100,000	7,373.41	✓			1 ต.ค. 2567	29 ก.พ.68	✓			✓	✓	✓	✓										
3	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000	167,005.00	✓			18 ส.ค. 68	22 ส.ค. 68		✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง			✓	✓	✓									
4	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง 2567 (476,000) 2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 (61,026) 3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน (99,708.75) 4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันวาเลนไทน์ (15,407.55) 5. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11,331.70)	1,000,000	663,474.00	✓			28 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	100,000	-	✓			17 มี.ค. 68	15 ก.ย. 68	✓		ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เทศบาลเมืองคลองแห (อพ.สธ.-เทศบาลเมืองคลองแห) ประจำปีงบประมาณ 2568 และดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศอนุกรรมการฯ ซึ่งต้องรอคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่เลือกตั้งใหม่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองแห	300,000	495,250.20	✓			11 พ.ย. 67	24 พ.ย. 67	✓				✓																
7	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ (1) การเตรียมเส้นทางมารับเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศึกษาแขนงสงขลา ในวันที่ 7 ก.พ. 68 (130,502.80)	400,000	339,373.27	✓			30 ม.ค. 68	7 ก.พ. 68	✓		(งบประมาณ 300,000 + โอนเพิ่ม 100,000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																				
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																	
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		<p>(2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห ปากทางเขตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 2 ก.พ. 68 (7,348)</p> <p>(3) ผ้ารับ – ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณปากทางเขตลาดน้ำคลองแห (ริมถนนลพบุรีราเมศวร์ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 ก.พ. 68 (92,515)</p> <p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 68 (17,178.50)</p> <p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 68 (15,927.70)</p> <p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.68 (23,285.55)</p> <p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 68 (16,814.55)</p>					30 ม.ค. 68	2 ก.พ. 68																									

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																								
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																					
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
		<p>การเตรียมเส้นทางรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ห้วงเดือน ก.ย. 68 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (17,225.48)</p> <p>กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 ก.ย. 68 (9,972.29)</p> <p>กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 (8,603.40)</p>					1 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68																													
8	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดหาสาร"ล้างมืออาสา" คีนโคลงสวายน้ำใส่ให้คลองแห	50,000	-	✓			26 ก.พ. 68	3 มี.ค. 68		✓	เทศบาลเมืองคลองแหได้รับ ความร่วมมือจากส่วนบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดงานวันเทศบาล	100,000	81,698.00	✓			24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	✓													✓														
10	สำนักปลัดเทศบาล	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ปูนซีเมนต์ทาสี 4 ที่นั่ง	81,000	79,500.00	✓			1 พ.ย. 67	6 ธ.ค. 67	✓																											
11	สำนักปลัดเทศบาล	พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว	12,250	11,500.00	✓			20 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67	✓																											
12	สำนักปลัดเทศบาล	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว	11,850	11,400.00	✓			20 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67	✓																											
13	สำนักปลัดเทศบาล	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	6,900	6,900.00	✓			4 มีนาคม 2568	29 เม.ย. 68		✓	เนื่องจากรอใบเสนอราคา		✓	✓	✓																					
14	สำนักปลัดเทศบาล	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	6,900	6,900.00	✓			10 ม.ค.68	28 ก.พ.68		✓	เนื่องจากรอใบเสนอราคา	✓	✓	✓																						
15	สำนักปลัดเทศบาล	โต๊ะพับเบอนกประสงค์หน้าไฟแม่กา	6,400	6,400.00	✓			10 ม.ค.68	28 ก.พ.68		✓	เนื่องจากรอใบเสนอราคา	✓	✓	✓																						
16	สำนักปลัดเทศบาล	เครื่องเสียงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	14,300	12,500.00	✓			27 พ.ย. 67	13 ม.ค. 68	✓					✓																						

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน															
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568												
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
27	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กล้องถ่ายภาพ	176,550	117,890	✓			13 ม.ค. 68	4 เม.ย. 68	✓						✓	✓	✓										
28	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กล้องโทรศัพท์	69,550	56,000	✓			30 ต.ค. 67	20 พ.ย. 67	✓						✓	✓	✓										
29	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	23,900	✓			30 ต.ค. 67	20 พ.ย. 67	✓						✓	✓											
30	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	33,000	33,000	✓			30 ต.ค. 67	26 พ.ย.67	✓						✓	✓											
31	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	35,000	35,000	✓			30 ต.ค. 67	20 พ.ย. 67	✓						✓	✓											
32	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน	39,000	39,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
33	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานเทศบาล)	19,200	13,080	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
34	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน (สายงานบริหาร)	16,000	15,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
35	กองคลัง	ตู้วางลิ้นชักระบบพวงมาลัยหมุน	250,000	239,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
36	กองคลัง	ตู้เอกสารแบบโล่ง	8,700	8,700	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
37	กองคลัง	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 3 ฟุต	18,000	18,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												
38	กองคลัง	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	15,000	13,600	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓						✓												

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																								
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																					
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
39	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	144,000	143,700	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓			✓																								
40	กองคลัง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ชาวดำ	20,000	20,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓			✓																								
41	กองคลัง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	32,000	32,000	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓			✓																								
42	กองคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	51,300	49,500	✓			11 ธ.ค.67	31 ม.ค.68	✓			✓																								
43	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน (ฝ่ายบริหารงานคลัง) (โอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่)	11,700	11,700	✓			1 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	✓																											
44	กองคลัง	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขนาด 4 ฟุต (ฝ่ายบริหารงานคลัง) (โอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่)	15,000	15,000	✓			1 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	✓																											
45	กองคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) (ฝ่ายบริหารงานคลัง) (โอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่)	48,000	47,800	✓			1 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	✓																											
46	กองคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV (โอนเพิ่มเติมจ่ายรายการใหม่)	5,000	4,900	✓			1 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	✓																											
47	กองช่าง	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและชื่อถนนพร้อมติดตั้ง	493,000	480,401.26	✓	-	-	19 ก.พ. 68	19 เม.ย. 68		✓		วันที่ตรวจรับ 18 มิ.ย. 2568			✓	✓	✓																			
48	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 คลองลาน (ฝั่งขวา)	450,000	449,721.70	✓	-	-	21 มี.ค. 68	18 มิ.ย. 68		✓		วันที่ตรวจรับ 5 มิ.ย. 2568			✓	✓	✓	✓																		
49	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 33 ถนนคลองแห-คูเต่า	490,160	375,000.00	✓	-	-	12 เม.ย. 68	26 พ.ค. 68		✓		วันที่ตรวจรับ 13 มิ.ย. 68				✓	✓	✓																		
50	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสาธารณะ ถนนศึกฤทธิ	122,590	113,000.00	✓	-	-	22 มี.ค. 68	20 เม.ย. 68		✓		วันที่ตรวจรับ 28 เม.ย. 68				✓	✓																			

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน															
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
51	กองช่าง	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชน	230,000	229,000.00	✓	-	-	19 ก.พ. 68	29 เม.ย. 68		✓	วันตรวจรับ 6 มิ.ย. 68			✓	✓	✓										
52	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประชาร่วมใจ (ช่วงที่ 1)	769,500	754,721.00	✓	-	-	30 ก.ค. 68	27 ก.ย. 68		✓	วันตรวจรับ 23 ก.ย. 68			✓	✓	✓	✓									
53	กองช่าง	เก้าอี้สำนักงาน	6,000	6,000.00	✓	-	-	9 ธ.ค. 67	17 ธ.ค. 67	✓					✓												
54	กองช่าง	ชุดโซฟา ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	11,900	11,900.00	✓	-	-	7 ก.พ. 67	17 ก.พ. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ม.ค. 68 ตรวจรับ 17 ก.พ. 68				✓											
55	กองช่าง	คีมบีบคอนกรีตแบบ H TYPE	25,000	19,260.00	✓	-	-	14 มี.ค. 68	21 มี.ค. 68		✓	เนื่องจากกองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อผิดประเภท โดยจัดซื้อรายการดังกล่าวเป็นวัสดุแทนครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อใหม่ให้ถูกต้องตามประเภท				✓											
56	กองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000	23,900.00	✓	-	-	18 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ม.ค. 68 ตรวจรับ 25 ก.พ. 68				✓											
57	กองช่าง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	16,000.00	✓	-	-	18 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ม.ค. 68 ตรวจรับ 25 ก.พ. 68				✓											
58	กองช่าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	5,500.00	✓	-	-	18 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ม.ค. 68 ตรวจรับ 25 ก.พ. 68				✓											
59	กองช่าง	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	16,000.00	✓	-	-	4 มี.ค. 68	11 มี.ค. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ม.ค. 68 ตรวจรับ 6 มี.ค. 68				✓											
60	กองช่าง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	5,500.00	✓	-	-	25 ก.พ. 68	5 มี.ค. 68	✓		ได้ขออนุมัติจัดซื้อในเดือน ก.พ. 68 ตรวจรับ 3 มี.ค. 68				✓											
61	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการคลองแหล่งปลอดโรคไข้เลือดออก	200,000	157,100	✓			14 พ.ค.68	26 ส.ค.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน													
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนที่	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
62	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	50,000	14,150	✓			10 ม.ค.68	27 มี.ค.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนชั้นอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองคลองแห	20,000	8,219	✓			14 พ.ค.68	18 มิ.ย.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓	✓	✓						
64	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน	50,000	44,702	✓			3 ก.ค.68	12 มิ.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓								
65	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมการขาดไอโอดีน ชุมชนท่าไทร 2	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	27 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมการขาดไอโอดีน ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	26 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมการขาดไอโอดีน ชุมชนหลากำนัน	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	4 เม.ย. 68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนแก้วสว่าง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	17 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนคลองควาย	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	22 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนทรายทอง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	8 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนท่าช้าง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	30 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนทุ่งน้ำ	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	21 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน														
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
73	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบางม่วง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	15 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านเก่า	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	5 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร (คลองแห)	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	25 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนปรีดีเปรมศิริวรรณ	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	21 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนป่ายาง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	28 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนมีสติยัดเกาะหมี่	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	30 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนศิลาทอง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	15 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสะพานดำ	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	11 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสังข์กุล	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	21 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสุขโขทัย	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	29 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหนองทราย	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	8 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน														
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
84	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนหนองนายขุยตึก	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	8 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	18 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนคลองลาน	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	17 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนทุ่งป่าบ	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	28 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนป่ากัน	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	27 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนเพ็ญจิต-เมืองใหม่ 5	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	23 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจซ้อเข้า" ชุมชนคลองเปล	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	12 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจซ้อเข้า" ชุมชนท่าไทร 1	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	24 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจซ้อเข้า" ชุมชนทุ่งทอง	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	3 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน															
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนที่	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568												
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
93	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนบ้านคลองแห 2	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	2 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนประชาสรรค์	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	17 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	13 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนวัดคลองแห	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	18 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนสำราญสุข	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	11 มี.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนหนองบัว	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	9 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจใจข้อเข้า" ชุมชนหลังบึกซี	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	3 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน														
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
100	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ชุมชนเกาะหมี่	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	26 ก.พ.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
101	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ชุมชนบ้านคลองแห	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	20 ก.พ.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
102	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ชุมชนเมืองใหม่	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	8 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
103	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ชุมชนหนองนายขุ่ยออก	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	20 พ.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
104	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ชุมชนอัมพวัน	20,000	20,000	✓			20 ม.ค.68	8 เม.ย.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
105	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	20,000	20,000	✓			27 มิ.ย.68	1 ส.ค.68	✓		เสร็จเรียบร้อย				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
106	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	10,500	10,494	✓			19 ธ.ค.67	6 ก.พ.67	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
107	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 18,000 บีทียู	54,400	54,000	✓			6 ม.ค. 67		✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
108	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชุด	10,400	9,000	✓			7 ม.ค.68	13 ก.พ.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
109	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เก้าอี้สำนักงาน	7,600	6,000	✓			19 ธ.ค.67	6 ก.พ.67	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน														
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
110	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โต๊ะทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก	9,500	8,920	✓			19 ธ.ค.67	6 ก.พ.67	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
111	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	23,950	✓			22 พ.ย.67	27 ม.ค.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
112	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	72,000	71,850	✓			22 พ.ย.67	27 ม.ค.68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
113	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	28,500	27,300	✓			-	-	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓									
114	กองการศึกษา	โครงการ 5 ร้วป้องกันยาเสพติด Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน	30,000	12,542	✓			25 ก.ค 68	25 ก.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์														✓	
115	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	221,306.36	✓			28 ต.ค 67	6 พ.ย 67	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์	✓	✓													
116	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	50,000	43,920.59	✓			28 ก.พ 68	28 ก.พ 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓											
117	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน/ภายนอก	50,000	35,714.40	✓			24 มี.ค 68	24 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์					✓										
118	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	350,000	311,612.67	✓			11 ม.ค 68	11 ม.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓											
119	กองการศึกษา	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	20,000	19,858.40	✓			25 มิ.ย 68	25 มิ.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์												✓			

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน													
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
120	กองการศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000	76,197	✓			18 เม.ย 68	20 เม.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
121	กองการศึกษา	โครงการแหล่งเรียนรู้ร่น้ำศึกษา	80,000	75,061	✓			25 ส.ค 68	25 ส.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์													✓	✓
122	กองการศึกษา	โครงการเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม	60,000	47,660	✓			16 มิ.ย 68	17 มิ.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์				✓	✓									
123	กองการศึกษา	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูปฐมวัยและ บุคลากรทางการศึกษา	150,000	110,395.24	✓			7,10-11 ก.พ 68	7,10-11 ก.พ 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากช่วงเดือน ธ.ค 67 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้จึงปรับแผน ไปดำเนินการในเดือน ก.พ 68				✓										
124	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะหมี่	1,245,200	1,274,196	✓			1 พ.ย.2567	30 ก.ย 68	✓		โอนเงินเพิ่มจำนวน 90,000 บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากปิดภาคเรียน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าไทร	708,400	568,000	✓			1 พ.ย.2567	30 ก.ย 68	✓		อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากปิดภาคเรียน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
126	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ	800,800	679,800	✓			1 พ.ย.2567	30 ก.ย 68	✓		อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากปิดภาคเรียน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
127	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนายขุย	853,600	554,400	✓			1 พ.ย.2567	30 ก.ย 68	✓		อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากปิดภาคเรียน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองแห	1,223,200	946,000	✓			1 พ.ย.2567	30 ก.ย 68	✓		อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากปิดภาคเรียน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
129	กองการศึกษา	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	200,000	170,001	✓			1 ต.ค 67	30 ก.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,200,000	945,255.90	✓			15 พ.ย 67	15 พ.ย 67	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์		✓												

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																			
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รับการดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568															
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
131	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันมาฆบูชา(วันกตัญญู)	25,000	17,200	✓			12 มี.ค 68	12 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์																			
132	กองการศึกษา	โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลาม (กิจกรรมแมกิดสัมพันธ์)	400,000	398,232	✓			29 ส.ค 68	30 ส.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์																✓	✓	✓	
133	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) มีสียิตทุ่งน้ำ	5,000	5,000	✓			3 ก.ย 68	5 ก.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
134	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) มีสียิตหมูอำมาตีหะยะ	5,000	5,000	✓			26 ส.ค 68	10 ก.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
135	กองการศึกษา	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตรพี่ดูอื่น) มีสียิตหาลิมชะห์	15,000	15,000	✓			3 ก.ย 68	5 ก.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
136	กองการศึกษา	แก้อื้อสำนักงาน	2,950	2,450	✓			15 พ.ค 68			✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขข้อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการ ในเดือน มี.ค 68																			
137	กองการศึกษา	เครื่องโสรศพท์แบบโปร่งใส	10,000	8,000	✓			15 พ.ค 68			✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขข้อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการ ในเดือน มี.ค 68																			
138	กองการศึกษา	ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	19,500	19,500	✓			15 พ.ค 68			✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขข้อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการ ในเดือน มี.ค 68																			

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568													
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
139	กองการศึกษา	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระดาษ	20,720	17,760	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68				✓													
140	กองการศึกษา	โพนเทียม (ขนาด 45x45x112 เซนติเมตร)	17,900	17,900	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68				✓													
141	กองการศึกษา	โพนเทียม (ขนาด 68x50x107 เซนติเมตร)	9,500	9,500	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68				✓													
142	กองการศึกษา	เก้าอี้ทำงาน	43,450	43,450	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68				✓													
143	กองการศึกษา	เก้าอี้สำนักงาน	47,600	32,550.00	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68				✓													

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568																
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
144	กองการศึกษา	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	247,500	223,500	✓			1 เม.ย 68	22 พ.ค 68	✓		ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68								✓											
145	กองการศึกษา	ตูบานเปิดกระจก	26,000	22,000.00	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68			✓																
146	กองการศึกษา	ตูบานเลื่อนกระจก	46,550	46,550.00	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68			✓																
147	กองการศึกษา	โต๊ะทำงาน	13,600	12,460.00	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68			✓																

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
148	กองการศึกษา	โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	22,500	19,500.00	✓			22 ม.ค 68	18 มี.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68			✓															
149	กองการศึกษา	ค่าปรับปรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 4267 สงขลา	101,650	69,015	✓			พ.ค 68	พ.ค 68		✓	ปรับแผน เนื่องจากแก้ไขค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ จึงปรับแผนไปดำเนินการในเดือน มี.ค 68					✓													
150	กองการศึกษา	พัดลมติดฝ้าผนังพร้อมติดตั้ง	24,000	24,000.00	✓			3 ธ.ค 67	25 ก.พ 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓														
151	กองการศึกษา	ชั้นวางเอกสาร	13,000	7,800	✓			10 มี.ค 68	10 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓	✓	✓												
152	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	20,000	19,900	✓			11 มี.ค 68	11 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์					✓													
153	กองการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,400	5,500	✓			11 มี.ค 68	11 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์					✓													
154	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	120,000	120,000	✓			1 เม.ย 68	25 เม.ย 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์							✓											
155	กองการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	20,000	19,900	✓			11 มี.ค 68	11 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓	✓	✓												
156	กองการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	5,500	✓			11 มี.ค 68	11 มี.ค 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์				✓	✓	✓												

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																									
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																					
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
157	กองการศึกษา	เครื่องเล่นสนาม	350,000	350,000	✓			15 พ.ย 67	27 ก.พ 68	✓		ดำเนินการสำเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์			✓																						
158	กองสวัสดิการสังคม	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา	30,000	20,289	✓			19 ก.พ. 68	19 ก.พ. 68	✓		โอนงบประมาณไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาด้านอื่น							✓	✓	✓	✓	✓														
159	กองสวัสดิการสังคม	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน พิการเทศบาลเมืองคลองแห	200,000	159,920.80	✓			ม.ค. 68	ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
160	กองสวัสดิการสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	30,000	25,989.60	✓			25 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์																						✓			
161	กองสวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	50,000	43,290	✓			24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์								✓																	
162	กองสวัสดิการสังคม	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	50,000	-	✓			-	-	✓		ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
163	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ	120,000	103,045	✓			25 พ.ย. 67	20 พ.ค. 68		✓	ปรับแผนการดำเนินการ เนื่องจากเกิด ปัญหาท่วมในเดือนธันวาคม 2567 จึงหยุดการเรียนไป 1 เดือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
164	กองสวัสดิการสังคม	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	25,000	21,874	✓			28 มิ.ย. 68	28 มิ.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์								✓	✓																
165	กองสวัสดิการสังคม	โครงการค่ายเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน "พี่ใสใจ น้องปลอดภัย"	100,000	96,650.28	✓			02 มิ.ย. 68	03 มิ.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์								✓	✓	✓															

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน												
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
166	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองแห	50,000	41,334	✓			03 มิ.ย. 68	08 ก.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
167	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	85,000	76,541	✓			17 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์				✓	✓	✓						
168	กองสวัสดิการสังคม	โครงการตลาดนัดสีเขียวชุมชน	30,000	-	✓			-	-	✓		บูรณาการร่วมกับตลาดเขียวคลองแห ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
169	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพการเป็นศาสนพิธีกร	70,000	67,690.20	✓			18/12/67 28/2/68	20/12/67 28/2/68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์			✓	✓	✓			✓	✓	✓		
170	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพชุมชน	100,000	-	✓			27 มิ.ย. 68	29 มิ.ย. 68	✓		บูรณาการร่วมกับสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ไม่ได้ใช้ งบประมาณเทศบาล			✓	✓		✓						
171	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในชุมชน	80,000	41,907.26	✓			12 มิ.ย. 68 20 ส.ค. 68 28 ส.ค. 68	12 มิ.ย. 68 20 ส.ค. 68 28 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
172	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแก้วสว่าง	50,000	50,000	✓			07 ส.ค. 68	20 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์										✓	✓	✓
173	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทุ่งน้ำ	50,000	50,000	✓			07 ส.ค. 68	14 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์										✓	✓	✓
174	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเตนท์ เก้าอี้ ชุมชนเกาะหมี่	50,000	50,000	✓			07 ส.ค. 68	09 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์										✓	✓	✓
175	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนคลองลาน	49,700	49,700	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์										✓	✓	✓

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน															
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568												
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
176	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนท่าไทร 1	49,700	49,700	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์													✓	✓	✓	
177	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนท่าไทร 2	49,700	49,700	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
178	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนป่าย่าง	49,200	49,200	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
179	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนมัสยิดเกาะหมี่	49,800	49,800	✓			07 ส.ค. 68	23 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
180	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว	49,400	43,825	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
181	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนสำราญสุข	47,300	47,300	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
182	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ ชุมชนศิลาทอง	48,000	48,000	✓			07 ส.ค. 68	10 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
183	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ ชุมชนหนองทราย	48,000	48,000	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
184	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อเต็นท์และเก้าอี้ ชุมชนสังจุกุล	38,900	38,900	✓			07 ส.ค. 68	10 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
185	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ แก้วกาแฟพร้อมถาด พัดลม ตู้เลอรไฟฟ้า ชุดลำโพง พานพุ่มเงินพุ่มทอง ชุมชนบ้านเอื้ออาทร (คลองแห)	49,900	49,900	✓			07 ส.ค. 68	05 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
186	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนพุ่มทอง	49,100	49,100	✓			07 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
187	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนบ้านเก่า	48,600	48,600	✓			07 ส.ค. 68	30 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
188	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนบ้านคลองแห 2	49,600	49,600	✓			07 ส.ค. 68	01 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน															
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568													
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
189	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนประชาสรรค์	49,500	49,500	✓			07 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์													✓	✓	✓	
190	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนป่ากัน	25,700	25,700	✓			-	01 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
191	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนเพลินจิต-เมืองใหม่ 5	49,500	49,500	✓			07 ส.ค. 68	0'3 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
192	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนเมืองใหม่	49,100	49,100	✓			07 ส.ค. 68	02 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
193	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนสุขโขทัย	49,600	49,600	✓			07 ส.ค. 68	02 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
194	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	38,300	38,300	✓			07 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
195	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ชุมชนคลองเป็ด	49,900	-	✓			-	-		✓	ชุมชนไม่พร้อมดำเนินการ														✓	✓	✓
196	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ชุมชนหลากำนัน	30,900	30,900	✓			07 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
197	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน ชุมชนหนองนายชูยศ	21,800	21,800	✓			07 ส.ค. 68	2 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
198	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ชุมชน ชุมชนวัดคลองแห	30,000	30,000	✓			07 ส.ค. 68	21 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
199	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ชุมชน ชุมชนคลองควาย	48,600	48,600	✓			07 ส.ค. 68	31 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
200	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ชุมชนทรายทอง	33,000	33,000	✓			07 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
201	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุมชนสะพานดำ	45,500	45,500	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓
202	กองสวัสดิการสังคม	โครงการจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสชุมชนบ้านคลองแห	50,000	50,000	✓			07 ส.ค. 68	26 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์														✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนที่	ไม่เป็นไปตามแผนที่	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568													
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
203	กองสวัสดิการสังคม	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ชุมชนสังจกุล	10,800	10,800	✓			07 ส.ค. 68	23 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
204	กองสวัสดิการสังคม	โครงการบริหารจัดการชุมชน ชุมชนหนองนายชุยออก	46,900	46,900	✓			07 ส.ค. 68	3 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
205	กองสวัสดิการสังคม	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ชุมชนวัดคลองแห	6,900	6,900	✓			01 ก.ย. 68	05 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	
206	กองสวัสดิการสังคม	โครงการประเพณีแห่หมรับสารทเดือนสิบ ชุมชนวัดคลองแห	12,700	12,700	✓			01 ก.ย. 68	8 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	
207	กองสวัสดิการสังคม	โครงการประเพณีแห่หมรับสารทเดือนสิบ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	9,100	9,100	✓			01 ก.ย. 68	9 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	
208	กองสวัสดิการสังคม	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ ชุมชนอัมพวัน	41,300	41,300	✓			21 ก.ค. 68	22 ก.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	
209	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องแกง ชุมชนทุ่งป่า	50,000	50,000	✓			07 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
210	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเดินแอโรบิก ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	41,700	41,700	✓			07 ส.ค. 68	-	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
211	กองสวัสดิการสังคม	โครงการสารทเดือนสิบ ชุมชนป่ากัน	4,600	4,600	✓			01 ก.ย. 68	08 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	
212	กองสวัสดิการสังคม	โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ในชุมชน ชุมชนท่าช้าง	20,700	20,700	✓			07 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
213	กองสวัสดิการสังคม	โครงการอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน ชุมชนหนองบัว	23,700	23,700	✓			07 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์															✓	✓	✓
214	กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,400,700	43,691,700	✓			ต.ค. 67	ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
215	กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	9,458,400	4,662,000	✓			ต.ค. 67	ก.ย. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน													
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
216	กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108,000	96,000	✓			ต.ค. 67	ก.ย 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
217	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	41,334	✓			16 ก.ค. 68	26 ส.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์												✓	✓
218	กองสวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	90,000	61,576	✓			20 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์													
219	กองสวัสดิการสังคม	โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก	50,000	46,000	✓			17 ก.ค. 68	7 ส.ค. 68	✓		แก้ไขแผนดำเนินงานเป็นเดือนกรกฎาคม 2568													
220	กองสวัสดิการสังคม	กระดานไวท์บอร์ด	9,600	9,400	✓			25 ก.ค. 68	19 ส.ค. 68	✓		แก้ไขแผนดำเนินงานเป็นเดือนกรกฎาคม 2568													
221	กองสวัสดิการสังคม	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	30,000	26,500	✓			13 พ.ย. 67	03 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์			✓										
222	กองสวัสดิการสังคม	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	46,000	39,000	✓			13 พ.ย. 67	03 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์			✓										
223	กองสวัสดิการสังคม	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	33,000	30,000	✓			09 ม.ค. 68	05 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์				✓									
224	กองสวัสดิการสังคม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	72,000	71,850	✓			09 ม.ค. 68	05 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์				✓									
225	กองสวัสดิการสังคม	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	48,000	47,800	✓			09 ม.ค. 68	05 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์				✓									
226	กองสวัสดิการสังคม	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	22,800	22,000	✓			09 ม.ค. 68	05 ก.พ. 68	✓		สำเร็จตามวัตถุประสงค์				✓									
227	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองแห	500,000	435,199	✓			11 ก.พ.68	15 ก.พ. 68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																								
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																					
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
228	กองการเจ้าหน้าที่	เก้าอี้ทำงาน	5,800	5,800	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ								✓																	
229	กองการเจ้าหน้าที่	เก้าอี้สำนักงาน	6,500	6,500	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ									✓																
230	กองการเจ้าหน้าที่	ตู้ใช้บ้านเปิดกระจกสูง	5,700	5,700	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ									✓																
231	กองการเจ้าหน้าที่	ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิดบานกระจก ทรงสูง	13,600	13,600	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ									✓																
232	กองการเจ้าหน้าที่	ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย	3,900	3,550	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ									✓																
233	กองการเจ้าหน้าที่	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	23,800	18,300	✓			27 ก.พ.68	10 เม.ย.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานเนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ									✓																

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																			
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนที่	ไม่เป็นไปตามแผนที่	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
234	กองการเจ้าหน้าที่	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000	19,900	✓			22 พ.ย.67	2 ม.ค. 68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่เนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ			✓																	
235	กองการเจ้าหน้าที่	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,400	✓			22 พ.ย.67	2 ม.ค. 68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่เนื่องจากขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ			✓																	
236	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	6,000	6,000	✓			18 ก.พ. 68	20 เม.ย. 68	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ								✓												
รวม 236 โครงการ			73,727,870	66,169,787	236						197	39																				

**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ไตรมาส 1 - 4)**

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

โครงการระหว่างดำเนินการ 52 โครงการ

หวังระยะเวลาการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ , ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน 52 โครงการ

ที่ล.	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการแล้วเสร็จ							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนที่	ไม่เป็นไปตามแผนที่	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.					
1	สำนักปลัดเทศบาล	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (ขนาด 30,000 บีทียู)	63,000			✓					✓	กั้นเงิน เนื่องจากต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นอื่นก่อน						✓												กุมภาพันธ์ 2568
2	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 1 ประชาวมใจ	48,620	35,174.17	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโอนแก่ กฟภ.หาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน							✓										เมษายน 2568	
3	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 10 รั้วบำรุง	10,140	8,716.20	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโอนแก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน							✓										เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ตรงไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.					
4	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 12 อัมพวัน	211,900	184,532.96	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
5	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 18 คลองแห-คูเต่า	21,580	18,588.23	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
6	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 2 คีตกฤทธิ์	37,700	35,313.48	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน							ดำเนินการ แล้วเสร็จ										
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้อำนาจ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
7	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 2 ประชาสรรค์	45,500	43,592.36	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ										✓								เมษายน 2568
8	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23 คลองแห-คูเต่า	33,540	26,128.91	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ										✓							เมษายน 2568	
9	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4 ประชาสรรค์	36,400	29,868.00	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ										✓							เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน									ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ตรงไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568												
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
10	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 5/1 คีตกฤทธิ	113,880	113,306.95	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																	เมษายน 2568
11	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6 ประชาชื่นใจ	87,230	69,145.12	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																	เมษายน 2568
12	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6/1 ประชาชื่นใจ	43,680	39,351.37	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																	เมษายน 2568

ที่.	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการแล้วเสร็จ																
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																							
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.														
13	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยฉวีวรรณ	39,520	36,586.76	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน								✓																			เมษายน 2568
14	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยทวดเกาะเลียบ (ขวงเชื่อมต่อนถนนบ่ออิฐ)	132,340	131,651.34	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน								✓																			เมษายน 2568
15	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบุญมณีอุทิศ	45,890	39,726.28	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน								✓																			เมษายน 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน									ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ปฏิบัติตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพินอุทิศ	150,020	119,659.73	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓							เมษายน 2568
17	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเพชรถาวร	83,200	68,078.33	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓							เมษายน 2568
18	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสกาพรพรรณ	11,960	10,444.17	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓							เมษายน 2568

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ตรงไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.					
19	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสวนแม่ชี	185,500	131,730.16	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568
20	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสาธารณะ แยกที่ 5 ซอย 14 สะพานดำ	52,650	50,898.56	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568
21	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสามรัตน	56,290	22,796.89	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการแล้วเสร็จ			
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุดดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามแผนที่แนบมา	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
													ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
22	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยสายธาร	39,130	33,245.57	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกกฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน							✓									เมษายน 2568
23	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโคกเค็ด	91,650	82,065.47	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกกฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน							✓									เมษายน 2568
24	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชลประทาน 1 (ช่วงเชื่อมต่อถนนประถมศึกษา)	75,700	74,798.77	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงานผลดำเนินงานจาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกกฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะรายงานผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุน							✓									เมษายน 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ตรงกับ แผนฯ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.							
25	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชลประทาน 1 (ข่วงหมู่บ้านชลประทาน)	114,010	90,942.87	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ										✓											เมษายน 2568
26	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบ้านเก่า (ข่วงทางเข้าตลาดทางเหนือ)	134,550	97,021.81	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ											✓										เมษายน 2568
27	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบ้านเก่า (ข่วงระหว่างแยก ซอย 2 บ้านเก่าถึงแยกที่ 3)	41,730	40,845.90	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ											✓										เมษายน 2568

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568															
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.						
28	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมิตรภาพ (ขวงเชื่อมต่อนถนนประชาร่วมใจ)	84,890	60,400.59	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
29	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสมานมิตร (ขวงเชื่อมต่อนถนนแสงทอง)	44,980	42,784.27	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	
30	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวัสดิ์รังสรรค์ (ขวงเชื่อมต่อนถนนประชาอุทิศ)	112,580	97,033.40	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.					
31	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวัสดิ์รังสรรค์ (ขวงเชื่อมต่อดถนนอัมพวัน)	100,100	79,954.06	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
32	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (ข้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์) ซอย 29 คลองแห-คูเต่า	23,270	22,554.80	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
33	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (เขตรอยต่อตำบลคูเต่า) ซอย 33 คลองแห-คูเต่า	33,930	25,448.59	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568															
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.						
34	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (ซอย 29 คลองแห่-คูเต่า เชื่อมถนนประชาราษฎร์)	26,260	19,175.53	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																			เมษายน 2568
35	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (ทางเข้าโครงการบ้านคงทรัพย์) ซอย 7 กาญจนราชมะศูรี	46,800	37,221.05	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	
36	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (หมู่บ้านกล้วยไม้)	31,200	23,682.35	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ																		เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568															
													ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.						
37	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (หมู่บ้านร่มเย็น) แยกที่ 2 ถนนมั่นคง	87,100	73,017.78	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓										เมษายน 2568
38	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ (หมู่บ้านอมรชัย) ถนนราษฎร์สามัคคี	83,460	62,757.80	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓									เมษายน 2568	
39	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ ซอย 8 กาญจนราเมศวร์	11,830	10,527.00	-	✓	-	วันที่จ่ายเช็ค 29 ส.ค. 2568	รอรายงาน ผลดำเนินงาน จาก กฟภ.หาดใหญ่ ภายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ		✓	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ กฟภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งจะ รายงานผลเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยจากงบประมาณที่ ผ่านมา พบว่า กฟภ.สาขา หาดใหญ่ ใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ									✓									เมษายน 2568	
40	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน ชายทุ่ง ตลอดสาย	12,187,000	10,980,000.00	-	✓	-	29 มี.ค. 68	24 ก.ย. 68		✓	งานแล้วเสร็จ 85%			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					กรกฎาคม 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนที่ แนบมา	ไม่ตรงไปตาม แผนที่แนบมา	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.							
41	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัมพวันหน้าตลาดฟุกเทียน ถึงถนนท่าไทร-บางหยี (เงินอุดหนุนจ.สงขลา)	12,220,000	9,776,000.00	-	✓	-	1 ก.ค. 68	28 ต.ค. 68		✓	ผลการดำเนินงาน 2%	✓	✓	✓	✓	✓	✓														เมษายน 2568
42	กองช่าง	ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครื่องไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4090 สงขลา	300,000	-	-	✓	-	-	-		✓	เนื่องจากกองช่างมีรถกระบะเพียง 2 คันและชำรุดบ่อย หากซ่อมคันนี้ จะกระทบงานบริการ จึงวางแผน จัดซื้อใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจะซ่อมบรรทุกติดตั้งเครื่อง ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4090 สงขลา หลังได้รับรถใหม่ (กันเงิน)							✓	✓	✓								มิถุนายน 2568			
43	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 1/1 ศักดิ์สิทธิ์ ชุมชนท่าไทร 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (รายการใหม่)	2,280,000		-	✓	-				✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																				
44	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเชื่อมสัมพันธ์ (แยกปากกัน-คลอง ร.4) ชุมชนปากกัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (รายการใหม่)	5,495,500		-	✓	-				✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																				
45	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยแยกจาก ซอย 23 ถนนคลองแห-คูเต่า ชุมชนทุ่ง ปราบ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)(รายการใหม่)	550,000		-	✓	-				✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																				
46	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อม ฝายปิด ถนนสะพานดำ ซอย 12 (ตั้งจ่าย รายการใหม่)	4,500,000		-	✓	-				-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																			

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่ตรงกับตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																	
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.								
47	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 6 ถนนคึกฤทธิ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	900,000		-	✓	-			-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																					
48	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยป่าเสริมอุทิศ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,000,000		-	✓	-			-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																					
49	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหินไขยมณีอุทิศ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000		-	✓	-			-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																					
50	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนร่วมอุทิศ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	6,000,000		-	✓	-			-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																					
51	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดถนนส้วตึ๊งสรรค (เงินสะสม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	11,000,000		-	✓	-			-	✓	กันเงินมาใช้ในปีงบประมาณ 2569																					
52	กองสวัสดิการ สังคม	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อชุมชน	400,000	-		✓					✓	กันเงินอยู่ระหว่าง ประมาณการก่อสร้าง								✓	✓	✓										มิถุนายน 2568	
		รวม 52 โครงการ	60,326,210	22,944,768		52					52																						

โครงการระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ไตรมาส 1 - 4)**

ไม่ได้ดำเนินการ

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 61 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ , ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน 61 โครงการ

ที่	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการแล้วเสร็จ		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										
													ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	สำนักปลัดเทศบาล	3.1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000	-			✓				✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง						✓	✓	✓						เมษายน 2568
2	สำนักปลัดเทศบาล	3.1 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000	-			✓				✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง						✓	✓	✓						พฤษภาคม 2568
3	สำนักปลัดเทศบาล	3.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	100,000	-			✓				✓	มีการอบรมโดยองค์กรเอกชนแล้ว								✓	✓	✓				กรกฎาคม 2568
4	สำนักปลัดเทศบาล	3.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	150,000	-			✓				✓							✓	✓	✓						มิถุนายน 2568
5	สำนักปลัดเทศบาล	7.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	15,000	-			✓				✓	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไม่ได้ทำหนังสือขอใช้งบประมาณ							✓	✓	✓	✓	✓			สิงหาคม 2568

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ													
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																			
														ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
6	สำนัก ปลัดเทศบาล	ทั่วไป	ชุดโต๊ะและเก้าอี้ไม้ มีพนักพิง	14,000	-			✓				✓	เนื่องจากตลาดน้ำ คลองแหจะมีการปรับ ภูมิทัศน์ในรูปแบบใหม่ และชุดโต๊ะและเก้าอี้ไม้ มีพนักพิงไม่สอดคล้อง กับรูปแบบใหม่ที่จะ เกิดขึ้น		✓	✓																				ธันวาคม 2567
7	สำนัก ปลัดเทศบาล	สง.บ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน ท่าไทร 1)	414,500	-			✓				✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓																มีนาคม 2568	
8	สำนัก ปลัดเทศบาล	สง.บ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน ท่าไทร 2)	405,500	-			✓				✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓																มีนาคม 2568	
9	สำนัก ปลัดเทศบาล	สง.บ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน ทุ่งปราบ)	710,600	-			✓				✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓																มีนาคม 2568	
10	สำนัก ปลัดเทศบาล	สง.บ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน บางม่วง)	275,700	-			✓				✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓																มีนาคม 2568	
11	สำนัก ปลัดเทศบาล	สง.บ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน ปรีดีเปรม-ศิริวรรณ)	710,600	-			✓				✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓																มีนาคม 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ														
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																					
														ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.												
12	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน ป่ายาง)	201,100	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดี่ยว						✓	✓	✓																	มีนาคม 2568
13	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน สี่จุกกุล)	252,500	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดี่ยว						✓	✓	✓																	มีนาคม 2568
14	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน หนองบัว)	632,800	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดี่ยว						✓	✓	✓																	มีนาคม 2568
15	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน หลาก้านัน)	794,700	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดี่ยว						✓	✓	✓																	มีนาคม 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ																				
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																											
													ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.																		
16	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน อัมพวัน)	974,700	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว									✓	✓	✓																		มีนาคม 2568		
17	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน คลองเปล)	400,500	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																														มีนาคม 2568	
18	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน บ้านคลองแห 2)	447,800	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																														มีนาคม 2568	
19	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน บ้านคลองแห)	842,000	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																															มีนาคม 2568
20	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน บ้านเอื้ออาทร(คลองแห))	824,000	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																															มีนาคม 2568
21	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน ประชาสรรค์)	405,500	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																															มีนาคม 2568
22	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน ป่ากั้น)	474,600	-			✓			✓	เนื่องจากจะรวมโครงการกล่อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว																															มีนาคม 2568

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ										
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผน	ไม่ เป็นไปตาม แผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																	
														ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.								
23	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนเพลินจิต-เมืองใหม่ 5)	606,000	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
24	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน มุสลิมหนองบัว)	421,000	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
25	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนเมืองใหม่ 6-นรินทร์ธร)	894,300	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
26	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน วัดคลองแห)	579,200	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
27	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชน สุขโขทัย)	474,600	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
28	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน หนองนาเยี้ยตึก)	494,900	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568
29	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ชุมชนหนองนาเยี้ยออก)	447,800	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาบรรณโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว				✓	✓	✓															มีนาคม 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																
													ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.							
30	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน หลังบึงกชี)	894,300	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว					✓	✓	✓												มีนาคม 2568
31	สำนัก ปลัดเทศบาล	สงบ.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง(ชุมชน อนุสรณ์อาจารย์ทอง)	484,600	-			✓				✓	เนื่องจากจรรยาโครงการกล้อง วงจรปิดเข้าแผนเป็นโครงการ เดียว					✓	✓	✓												มีนาคม 2568
32	กองช่าง	1.2	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝายปิด ขอย 10 คีฤทธุ์ (ส่วนที่ เหลือ)	1,695,000	-	-	-	✓	-	-		✓	โอนลดงบประมาณจาก รายการเดิมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								กรกฎาคม 2568
33	กองช่าง	1.2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ขอยกัญญา โถง ถนนราษฎร์สามัคคี	1,185,000	-	-	-	✓	-	-		✓	โอนลดงบประมาณจาก รายการเดิมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								สิงหาคม 2568
34	กองช่าง	1.2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ขอย บ้านมิ่งโสด	1,476,000	-	-	-	✓	-	-		✓	โอนลดงบประมาณจาก รายการเดิมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								กรกฎาคม 2568
35	กองช่าง	1.2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ขอย หลังมัสยิดพืยซอสิยะฮ์ (สำราญสุข)	1,058,000	-	-	-	✓	-	-		✓	โอนลดงบประมาณจาก รายการเดิมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								สิงหาคม 2568
36	กองช่าง	1.2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนลพบุรีราเมศวร์ (แยกบึงกชี-แยกโรงปูน)	5,990,000	-	-	-	✓	-	-		✓	โอนลดงบประมาณจาก รายการเดิมเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								กรกฎาคม 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									
														ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
37	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	2.1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่าย สาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห	300,000	-			✓	-	-	✓	อยู่ในช่วงเวลาในการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จึงไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในหวังกเวลาดังกล่าว				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สิงหาคม 2568
38	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	2.1	โครงการอบรมให้ความรู้คณะทำงาน เครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห	120,000	-			✓	-	-	✓	อยู่ในช่วงเวลาในการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จึงไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในหวังกเวลาดังกล่าว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กันยายน 2568
39	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สธ.	เก้าอี้ทำงาน	3,800	-			✓			✓	รายละเอียด คุณลักษณะไม่มีใน ท้องตลาด				✓	✓	✓								มีนาคม 2568
40	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สธ.	เก้าอี้สำนักงาน	8,800	-			✓			✓	รายละเอียด คุณลักษณะไม่มีใน ท้องตลาด				✓	✓	✓								มีนาคม 2568
41	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สธ.	เครื่องพ่นฝอยละอองกำจัดยุงลาย	91,800	-			✓	-	-	✓	เนื่องจากมาตรฐาน ครุภัณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลง				✓	✓	✓								มีนาคม 2568
42	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สธ.	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	-			✓	-	-	✓	เนื่องจากมาตรฐาน ครุภัณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลง				✓	✓	✓								มีนาคม 2568

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน										ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									
														ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
43	กองการศึกษา	1.2	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	8,325,500	-			✓				✓	เนื่องจากการจัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้างและกำหนด ราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กันยายน 2568
44	กองการศึกษา	5.3	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา	50,000	-			✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓				พฤษภาคม 2568	
45	กองการศึกษา	5.5	โครงการแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์	1,000,000	-			✓				✓	เนื่องจากสนามกีฬากลาง คลองแหดำเนินการสร้างไม่ แล้วเสร็จ และสนามกีฬาใน เขตเทศบาลเมืองคลองแห ไม่มีความสะดวกในการ แข่งขันกีฬา					✓	✓	✓					เมษายน 2568	
46	กองการศึกษา	5.5	โครงการประสานและส่งเสริมชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน (หลักสูตร ฟรีดิวอิน) มัสยิดพัศุดูมบีน	5,000	-			✓				✓	เนื่องจาก มัสยิดพัศุดูมบีน แจ้งยกเลิกการรับเงิน อุดหนุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กันยายน 2568
47	กองการศึกษา	ศวน.	ลำโพงเคลื่อนที่	5,400	-			✓				✓					✓	✓	✓						มีนาคม 2568	
48	กองสวัสดิการ สังคม	2.2	โครงการแข่งขันกีฬาสตรีอาสาพัฒนา	100,000	-			✓	-	-		✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น								✓	✓	✓			สิงหาคม 2568
49	กองสวัสดิการ สังคม	2.2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	200,000	-			✓	-	-		✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น								✓	✓				กรกฎาคม 2568
50	กองสวัสดิการ สังคม	2.2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคลองแห	40,000	-			✓	-	-		✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น								✓	✓				กรกฎาคม 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										
														ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
51	กองสวัสดิการ สังคม	2.3	โครงการกีฬาสร้างสามัคคี กลุ่ม ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห	100,000	-			✓				✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น											✓	✓	✓	สิงหาคม 2568
52	กองสวัสดิการ สังคม	2.3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตลาดน้ำคลองแห	100,000	-			✓	-	-		✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น											✓	✓	✓	สิงหาคม 2568
53	กองสวัสดิการ สังคม	2.3	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ชุมชนปรีดีเปรม-ศิริวรรณ	50,000	-			✓	-	-		✓	ไม่ได้รับรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนมายัง เทศบาล อยู่ระหว่างติดตาม ทวงถามจากชุมชน											✓	✓	✓	สิงหาคม 2568
54	กองสวัสดิการ สังคม	2.3	โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ อเนกประสงค์ ชุมชนบางม่วง	37,000	-			✓	-	-		✓	ชุมชนไม่พร้อมดำเนินการ											✓	✓	✓	สิงหาคม 2568
55	กองสวัสดิการ สังคม	2.3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ ปลูกผักกินเองระดับครัวเรือนของ ชุมชนหลังบึงซี เทศบาลเมืองคลองแห ปีงบประมาณ2568 ชุมชนหลังบึงซี	31,100	-			✓	-	-		✓	ชุมชนไม่พร้อมดำเนินการ											✓	✓	สิงหาคม 2568	
56	กองสวัสดิการ สังคม	7.3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	350,000	-			✓	-	-		✓	โอนงบประมาณไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาด้านอื่น												✓	✓	สิงหาคม 2568
57	กองสวัสดิการ สังคม	ชช.	ชุดโต๊ะ เก้าอี้ประชุม	31,000	-			✓	-	-		✓	ราคางบประมาณปรับขึ้น ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย											✓		เมษายน 2569	
58	กองสวัสดิการ สังคม	ชช.	ตู้เอกสาร	13,720	-			✓	-	-		✓	ราคางบประมาณปรับขึ้น ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย											✓		เมษายน 2568	

ที่.	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568											
														ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
59	กองสวัสดิการ สังคม	ซช.	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	4,680	-			✓	-	-		✓	ราคางบประมาณปรับขึ้น ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย								✓							เมษายน 2568
60	กองสวัสดิการ สังคม	ซช.	รถเข็นท้องแบน	17,280	-			✓	-	-		✓	ราคางบประมาณปรับขึ้น ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย								✓							เมษายน 2568
61	กองการ เจ้าหน้าที่	7.1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคลองแห	60,000	-			✓				✓	เนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านงบประมาณที่มี ความจำเป็นต้อง นำไปใช้ประโยชน์ สาธารณะในด้านอื่น จึง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่วางไว้				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			กรกฎาคม 2568	
			รวม 69 โครงการ	37,150,880	-			69																				

**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ไตรมาส 1 - 4)**

**กั้นเงินปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567**

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีกั้นเงินงบประมาณไว้แล้ว 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์	350,000	293,370	✓			7 ม.ค 68	26 มิ.ย 68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓													
2	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุง ห้องประชุมสภา	718,000			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น)	✓	✓	✓	✓	✓													
3	สำนัก ปลัดเทศบาล	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,358,000				✓				✓	เนื่องจากต้องจัดทำ โครงการ /กิจกรรมที่ จำเป็นอื่นก่อน	✓	✓	✓															
4	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	จัดซื้อเรือลูมิเนียมแบบ บังคับท้ายเรือ	350,000			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น)	✓	✓	✓															
5	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนเกาะหมี่)	598,500			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
6	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนคลองควาย)	354,100			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกั้นผู้กั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																				
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																	
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
7	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนทรายทอง)	484,200			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
8	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนท่าช้าง)	267,300			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
9	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนทุ่งน้ำ)	429,100			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
10	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนบ้านเก่า)	178,800			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
11	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนมีสติยัดเกาะหมี)	315,100			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
12	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนศิลาทอง)	412,200			✓				✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																				
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
13	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนหนองทราย)	654,300			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
14	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ตลาดน้ำคลองแห)	491,900			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
15	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	275,300			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
16	สำนัก ปลัดเทศบาล	กล่องโทรศัพท์วงจรปิดพร้อม ติดตั้ง (สำนักงานเทศบาลเมือง คลองแห)	692,100			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
17	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงข่ายกล่องโทรศัพท์วงจร ปิดเทศบาลเมืองคลองแห	2,400,000			✓					✓	กั้นเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อกวนผู้กักกัน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
18	สำนัก ปลัดเทศบาล	ค่าปรับปรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ - 9990 สงขลา	209,185	209,185	✓						✓		✓	✓																						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568														
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
19	สำนัก ปลัดเทศบาล	ชุมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งบริเวณหน้า สำนักงานเทศบาล	495,000	-			✓	-	-		✓	เนื่องจากระยะเวลา การดำเนินการอยู่ ในห้วงจัดการ เลือกตั้งฯ และชุม เฉลิมพระเกียรติเดิม ยังสามารถใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรม รัฐพิธีที่จะถึง กำหนดเวลาให้ ดำเนินการ	✓	✓																
20	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	โครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดเทศบาลเมืองคลองแห พร้อมติดตั้ง	4,972,000				✓				✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง		✓	✓	✓	✓	✓												
21	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.3	190,500				✓				✓	เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															
22	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.3 - ถนนประชารวมใจ	124,500				✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568												
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
23	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.4 ฝั่งซ้ายถนนพุริรามศวร์	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															
24	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.4 ฝั่งขวาถนน ลพบุรีรามศวร์	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															
25	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.4 ก่อนถึง สะพานคลองควาย	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															
26	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนริมคลอง ร.4 (ทวดแมงก)	237,000			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															
27	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หัวสะพานทางเข้าชีกดีไนท์ รีสอร์ท	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓															

โครงการกั้นเงินงบประมาณไว้แล้วปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																			
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผนฯ	ไม่เป็นไปตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
28	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนาริมคลอง ร.4 ผังประตู ระบายน้ำ (บ่อตกปลาบำเนี่ยน)	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓																		
29	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หลังวัดอัมพวัน (ช.4 อัมพวัน)	190,500			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓																		
30	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ซอย 1 รั้วบ้านรุ่ง	58,300			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓																		
31	สำนัก ปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ริมถนน คอนกรีต ชุมชนคลองลาน (รอยต่อชุมชนแก้วสว่าง)	52,750			✓				✓	เนื่องจากอยู่ ระหว่างการเลือกตั้ง	✓	✓	✓																		
32	กองสวัสดิการ สังคม	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อชุมชน	381,000	381,000.00	✓			23 ก.ค.67	22 พ.ย.67	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓																			
33	กองสวัสดิการ สังคม	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแด้็บ	850,000	578,770.00	✓			31 ต.ค.67	8 พ.ค.68		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓																		

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																				
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																	
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
34	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 ริมทางรถไฟ ทั้ง 2 ฝั่ง	1,187,000	-	-	✓	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลางจัดทำราคา กลางในระบบ e-gp				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
35	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนรวมอุทิศ ฝั่งซ้ายทาง ชุมชนวัดคลองแห	2,330,000	1,889,000.00	✓	-	-	21 มี.ค. 68	18 ก.ค. 68	-	✓	วันตรวจรับ 5 มิ.ย. 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
36	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13/1 ถนนอัมพวัน	1,350,000	934,181.75	✓	-	-	21 มี.ค. 68	29 พ.ค. 68	-	✓	วันตรวจรับ 18 มิ.ย. 68				✓	✓	✓	✓	✓													
37	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณสุขประโยชน์ ใกล้ถนนทางเข้ามัสยิดกลาง	650,000	412,649.75	✓	-	-	5 มี.ค. 68	2 มิ.ย. 68	-	✓	วันตรวจรับ 8 ก.ค. 68				✓	✓	✓	✓	✓													
38	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริมคลอง	1,100,000	-	-	-	✓	-	-	-	✓	ไม่ดำเนินการ																					
39	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตซอยทวด เกาะเลียบ (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนบ้านคลองแห 2	1,290,000	1,285,221.00	✓	-	-	10 ก.ค. 68	6 พ.ย. 68	-	✓	วันตรวจรับ 23 ก.ย. 68				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

โครงการกันเงินงบประมาณไว้แล้วปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน													
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน		พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568										
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
40	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ไฟฟ้า สะพานตลาดน้ำคลองแห	780,000	-	-	-	✓	-	-	-	✓	ไม่ดำเนินการ				✓	✓	✓	✓							
41	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอย 23 ถนนคลองแห-คูเต่า	763,200	400,000.00	✓	-	-	20 มิ.ย. 68	18 ส.ค. 68	-	✓	วันตรวจรับ 14 ส.ค. 68					✓	✓	✓	✓						
42	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอย 5 และ ซอย 5/1 ถนนลพบุรีราเมศวร์	804,700	526,000.00	✓	-	-	28 มิ.ย. 68	26 ส.ค. 68	-	✓	วันตรวจรับ 14 ส.ค. 68					✓	✓	✓	✓						
43	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 7 ซลประทาน	2,350,000	1,357,000.00	✓	-	-	25 มี.ค. 68	22 มิ.ย. 68	-	✓	วันตรวจรับ 26 มิ.ย. 68			✓	✓	✓	✓	✓							
44	กองช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงาน	1,221,800	-	-	✓	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ ราคากลางจัดทำราคา กลางในระบบ e-gp				✓	✓	✓	✓							
45	กองช่าง	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคลองแห	1,457,000	-	-	✓	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
46	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมุสลิม 2	140,500	140,500.00	✓	-	-	5 เม.ย. 67	13 มิ.ย. 67	-	✓	วันตรวจรับ 27 ก.พ.	✓	✓	✓											

โครงการกันเงินงบประมาณไว้แล้วปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน																							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม	ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568																				
													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
47	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอยห้องอุทิศ 2, ซอยอินทมะโน	283,000	283,000.00	✓	-	-	18 ก.ค. 67	15 ก.ย. 67	✓	-	วันตรวจรับ 29 ต.ค.	✓	✓																						
48	กองช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์สามัคคี	11,795,000	11,795,000.00	✓	-	-	10 ก.ค. 67	6 พ.ค. 67	-	✓	ตรวจรับงานเมื่อ วันที่ 26 มี.ค. 68 เนื่องจากโครงการ เพิ่งดำเนินการแล้ว เสร็จ	✓	✓	✓	✓																				
49	กองการ เจ้าหน้าที่	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	850,000				✓				✓	เนื่องจากมี ข้อจำกัดด้าน งบประมาณที่มี ความจำเป็นต้อง นำไปใช้ประโยชน์ สาธารณะในด้าน อื่น จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนที่วางไว้		✓	✓	✓																				



**รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

ทม.คลองแห

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ