



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองคลองมหานาค
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินศักยภาพของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจำนวน 6 ฉบับ มีเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ (งบประมาณ)	
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง จำนวน 6 ฉบับ	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เป็นโครงการที่มาจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	112 (งบประมาณ 1,152,368 บาท)	47 (งบประมาณ 43,833,300 บาท)
2. ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	36 (งบประมาณ 51,707,200 บาท)	29 (งบประมาณ 49,172,200 บาท)
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	25 (งบประมาณ 14,510,000บาท)	8 (งบประมาณ 550,000 บาท)
4. ด้านเศรษฐกิจฐานรากและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	4 (งบประมาณ 1,200,000 บาท)	3 (งบประมาณ 620,000 บาท)
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ	46 (งบประมาณ 18,974,600 บาท)	29 (งบประมาณ 5,972,200 บาท)
6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4 (งบประมาณ 690,000 บาท)	2 (งบประมาณ 160,000 บาท)
7. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	17 (งบประมาณ 4,489,000 บาท)	11 (งบประมาณ 1,310,000 บาท)
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7 (งบประมาณ 935,830 บาท)	-
บัญชีครุภัณฑ์ (เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ)	74 (งบประมาณ 26,176,805 บาท)	43 (งบประมาณ 6,225,500 บาท)
รวมโครงการทั้ง 8 ยุทธศาสตร์และบัญชีครุภัณฑ์(เพื่อจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ)	<u>325</u> (งบประมาณ 1,271,051,435 บาท)	<u>172</u> (งบประมาณ 107,843,200 บาท)
บัญชีครุภัณฑ์ (ไม่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมไม่บริการ สาธารณะ) ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	69 (งบประมาณ 1,558,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น	<u>325</u> (งบประมาณ 1,271,051,435 บาท)	<u>241</u> (งบประมาณ 109,401,200 บาท)



สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง จำนวน 6 ฉบับ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนรวมทั้งหมด 325 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,271,051,435 บาท

- โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนรวมทั้งหมด 241 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 109,401,200 บาท

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 174 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.20 คิดเป็นเงินงบประมาณ 68,559,200.- บาท

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.62 คิดเป็นเงินงบประมาณ 38,395,400.- บาท

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.18 คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,446,600.- บาท

รายงานผลท้วงระยะเวลาจากการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ท้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 120 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 241 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.79 แยกเป็น

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน 120 โครงการ

2. ท้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน จำนวน 121 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 241 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.21 แยกเป็น

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน 54 โครงการ

- โครงการระหว่างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน 28 โครงการ

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน 39 โครงการ



สรุปปัญหาและอุปสรรคโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 39 โครงการ
จากโครงการทั้งหมด 241 โครงการ จากการรายงานของส่วนราชการเจ้าของโครงการ ดังนี้

1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่สัมพันธ์กับแผนการจัดสรรเงินภาษี รายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป ที่รัฐจัดสรรให้
2. เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความ
จำเป็นเร่งด่วนของประชาชนก่อน
3. เนื่องจากบางโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้มีห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
4. โครงการวันสงกรานต์ที่เทศบาลบรรจุไว้ตามแผนดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากแต่ละชุมชนได้ดำเนิน
กิจกรรมเองซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเทศบาลเช่นกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
5. ปัญหาอื่นๆ เช่นครุภัณฑ์สำนักงานตรวจสอบแล้วมีความเพียงพอยังสามารถใช้งานได้จึงไม่ต้องจัดซื้อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการกิจกรรมไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ ,



**รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

สรุปภาพรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห

1. ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบถ้วน
2. ห้วงเวลาการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้
3. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
4. การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการบางโครงการยังไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของรายได้ที่ได้รับการจัดสรร
5. โครงการกิจกรรมของส่วนราชการที่รับผิดชอบไว้ตามแผนดำเนินงานมีช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อนกันทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห

1. โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ ควรจะนำข้อมูลของส่วนราชการ ที่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้มาประกอบการพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในปีถัดไป
2. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
3. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
4. ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการในแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของรายได้ที่ได้รับการจัดสรร
5. กำชับส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการให้คำนึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำโครงการโดยยึดถือแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้



เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณที่ใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 174 โครงการ

ห้วงระยะเวลาการดำโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน120 โครงการ, ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 54 โครงการ

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	150,000	143,507.00	✓			1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการเตรียมการป้องกันสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	100,000	10,792.32	✓			1 ต.ค.65- 31 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	100,000	87,713.22	✓			29 ธ.ค.65 4 ม.ค.66,	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	✓			✓					
4	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	50,000	45,518.00	✓			12 ก.ค.66		✓	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนปิดเทอมทำให้ต้องวาง กลุ่มเป้าหมายใหม่				✓	✓	✓						
5	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	500,000	162,597.23	✓			ต.ค.65- พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการแข่งขันกกรงหัวจุก	150,000	131,819.00	✓			5 ส.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จทาง เทศบาลฯร่วมกับชมรมกกรง หัวจุกฯ ได้จัดแข่งขันกกรงหัว จุกการกุศล ไปในเดือน มี.ค.66 โดยใช้สนามแข่งนกเดียวกัน จึง ได้เว้นช่วงจัดโครงการไว้ใน ไตรมาสสุดท้าย							✓	✓	✓			
7	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี คลองแห	200,000	198,726.00	✓			19 พ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓										

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	300,000	299,972.25	✓			1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจิตอาสา"ลงมืออาสา"คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห	80,000	20,729.00	✓			21 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการจัดงานวันเทศบาล	100,000	73,957.60	✓			24 เม.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ							✓					
11	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร	185,000	13,687.08	✓			1 ต.ค.65-30 ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่เทศบาลเมืองคลองแห	100,000	86,712.90	✓			1 ก.ค.-31 ส.ค.66		✓	ดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องมีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯในวันที่ 8 ม.ค.66 หากมีการ				✓	✓	✓						
13	สำนักปลัดเทศบาล	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	70,000	-	✓			1 ม.ค.-31 ก.ย.66		✓	ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ แล้ว และได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการสำหรับดำเนินงานต่อไป				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	สำนักปลัดเทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น	115,000	114,000.00	✓			21 ส.ค.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่จุดติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ จึงปรับ	✓											
15	สำนักปลัดเทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ inverter)	30,900	23,048.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่จุดติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ	✓											

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter)	74,000	42,192.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ	✓											
17	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ inverter (ขนาด 15,000 บีทียู)	49,800	34,096.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ	✓											
18	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เพดาน 4 ทิศทาง	296,400	219,288.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ	✓											
19	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า เพดาน 4 ทิศทาง (ขนาด 30,000 บีทียู)	798,000	518,376.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ	✓											
20	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อชุดโซฟารวมโต๊ะกลาง	64,000	64,000.00	✓			20 ก.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ				✓								
21	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	35,500	35,500.00	✓			28 มิ.ย.66	✓		ยังไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ใน เดือนที่ปรากฏตามแผน ดำเนินงาน				✓			✓					
22	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อที่กราบพระ	4,800	4,200.00	✓			9 มี.ค.66		✓	ยังไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ใน				✓								
23	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	100,000	99,000.00	✓			16 ส.ค.66		✓	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ	✓	✓	✓									
24	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อชุดไม้กระพุ่ม	196,400	196,400.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ จึงปรับ		✓										
25	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง	165,000	123,300.00	✓			26 มิ.ย.66		✓	เนื่องจากอาคารสถานที่ที่จัดติดตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ		✓										

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	40,000	40,000.00	✓			7 ส.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ							✓					
27	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำหรับประธานสภาเทศบาล)	9,000	9,000.00	✓			24 ก.ค.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย			✓									
28	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับสายบริหาร)	14,000	14,000.00	✓			9 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓										
29	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (สำหรับห้องประชุมกิจการสภา)	33,600	33,600.00	✓			24 ก.ค.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย			✓									
30	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	4,200	4,200.00	✓			9 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย							✓					
31	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สายปฏิบัติ)	12,900	12,600.00	✓			9 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย							✓					
32	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สายอำนวยการ)	13,200	13,200.00	✓			28 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย							✓					
33	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	9,700	5,600.00	✓			28 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อยจึงปรับแผนการ							✓					
34	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 2 บานเปิด	5,700	5,700.00	✓			28 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย							✓					
35	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สายงานบริหาร)	15,000	15,000.00	✓			9 ธ.ค.65		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย		✓										
36	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับประธานสภา)	20,000	20,000.00	✓			24 ก.ค.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย			✓									
37	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	6,800	6,800.00	✓			20 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย							✓					

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
38	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม (สำหรับห้องประชุมกิจการสภา)	38,000	38,000.00	✓			24 ก.ค.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย			✓									
39	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม (ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1)	17,500	17,500.00	✓			24 ก.ค.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย			✓									
40	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปลิจิทัลพร้อม อุปกรณ์	84,300	81,876.40	✓			13 มิ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ							✓	✓				
41	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อตู้เย็น	8,500	8,490.00	✓			11 ก.ย.66		✓	เนื่องจากสถานที่อาคารยังไม่ เสร็จเรียบร้อย				✓								
42	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	85,000	83,500.00	✓			23 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓									
43	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000	10,000.00	✓			23 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓									
44	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	14,900.00	✓			9 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓									
45	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะที่นั่งประธานสภาสำหรับ การประชุมสภาเทศบาล	70,000	70,000.00	✓			พ.ค.66	✓		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566)								✓				
46	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำหรับประธานสภา)	7,600	7,600.00	✓			พ.ค.66	✓		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566)								✓				
47	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	195,000	195,000.00	✓			พ.ค.66	✓		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566)								✓				
48	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	138,000	138,000.00	✓			พ.ค.66	✓		แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2566)								✓				
49	สำนักปลัด เทศบาล	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	9,000	9,000.00	✓			พ.ค.66	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่								✓				

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
50	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	50,000	7,136.40	✓			11 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓					✓	✓	
51	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500	4,500.00	✓			30 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
52	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง	5,600	5,600.00	✓			30 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
53	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	36,700	36,700.00	✓			26 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓										
54	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ	44,000	43,400.00	✓			9 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
55	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,200.00	✓			9 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
56	กองคลัง	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,000	11,800.00	✓			26 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
57	กองคลัง	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกสูง	5,600	5,600.00	✓			26 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
58	กองคลัง	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 5	19,000	17,000.00	✓			26 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
59	กองช่าง	ค่าจัดซื้อแม่แรงสนาม	15,000	14,700.00	✓			3-ก.พ.-66		✓	ตรวจรับ 3 ก.พ.66			✓									
60	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	17,000	16,500.00	✓			22-พ.ค.-66		✓	ตรวจรับ 22 พ.ค.66 (ไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินงานเพราะรอ ใบอนุญาตให้ซื้อเลื่อยยนต์จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ				✓								
61	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	2,900.00	✓			19 ม.ค.2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
62	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล	30,000	29,500.00	✓			13 ก.พ.2566		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓									
63	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	5,700	4,900.00	✓			27 ม.ค.2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓									
64	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง	30,000	29,500.00	✓			13 ก.พ.2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
65	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400	9,800.00	✓			3 ก.พ.2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
66	กองช่าง	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	2,900.00	✓			19 ม.ค.2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ												
67	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการคลองแหปลอดโรค ไข้เลือดออก	100,000	79,600.00	✓			11 ก.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการคลินิกสุขใจ โกดังบ้าน	300,000	244,820.00	✓			1 ต.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการเครือข่ายสาธารณสุข	50,000	21,455.00	✓			20 ต.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์	30,000	29,903.00	✓			1 พ.ย.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ	20,000	20,000.00	✓			15 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ							✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการรพยบาลบริการประชาชน	500,000	379,950.00	✓			1 ต.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการศูนย์รักษาน้ำเทศบาลเมือง คลองแห	300,000	257,200.00	✓			1 พ.ย.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
74	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	80,000	75,600.00	✓			1 ต.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข บ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห	150,000	124,632.00	✓			15 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก (ขนาดถัง หมัก 400 ลิตร)	45,000	42,500.00	✓			11 เม.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓	✓						
77	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด ปรอท	3,200	2,400.00	✓			30 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓	✓						
78	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติแบบสอดแขน	70,000	68,500.00	✓			30 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓	✓						
79	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	57,000	56,400.00	✓			7 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓	✓							
80	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	54,400	48,000.00	✓			9 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓	✓						
81	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19	22,000	21,700.00	✓			26ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓									
82	กองการศึกษา	โครงการ 5 ร้ว ป้องกันยาเสพติด Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน	50,000	36,781.00	✓			18 ก.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ										✓		
83	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	50,000	39,115.00	✓			20 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
84	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน/ ภายนอก	30,000	16,685.00	✓			21 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓	✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
85	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	174,776.00	✓			14 ม.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
86	กองการศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	9,932.00	✓			31 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
87	กองการศึกษา	โครงการเด็กและเยาวชนคลองแห "ใช้ สื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันยุค	30,000	29,956.00	✓			24 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
88	กองการศึกษา	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการ อ่าน	30,000	17,584.00	✓			26 มิ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ								✓				
89	กองการศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	150,000	70,507.17	✓			19-20 พ.ย.65 19 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
90	กองการศึกษา	โครงการแหล่งเรียนรู้สู่การศึกษา	50,000	49,845.20	✓			19-20 ก.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ											✓	✓
91	กองการศึกษา	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนคลอง แหรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	19,425.00	✓			6 มิ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ									✓			
92	กองการศึกษา	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา	30,000	19,530.00	✓			20 ส.ค.66		✓	เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาคิด ภารกิจ				✓	✓							
93	กองการศึกษา	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานของครูและบุคลากร	250,000	272,485.00	✓			6,8,10 ก.พ.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาเนื่องจากสถานที่			✓	✓								
94	กองการศึกษา	โครงการเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจ คุณธรรม	50,000	49,827.20	✓			4-5 ส.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาเนื่องจากช่วง				✓	✓							
95	กองการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คลองแหสัมพันธ์	400,000	672,679.17	✓			24 มิ.ย.66 5 ส.ค.66	✓		บรรลุดตามวัตถุประสงค์						✓	✓					

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
96	กองการศึกษา	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	10,000	42,625.00	✓			17 ธ.ค.65 2-7 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ ไม่เพียงพอ โอนเพิ่ม งบประมาณ 50,000 บาท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	250,000	239,453.85	✓			8 พ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓										
98	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย	80,000	29,949.00	✓			6 มี.ค.66 25-28 ก.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓			✓		✓		
99	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง	25,500	25,500.00	✓			27 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
100	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าโล่ง	8,400	8,400.00	✓			2 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
101	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย	24,000	59,500.00	✓			2 ส.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
102	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อโต๊ะแบบล้อเลื่อนพับเก็บได้	60,000	6,000.00	✓			27 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
103	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง	6,000	6,000.00	✓			2 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
104	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	52,500	47,600.00	✓			2 ธ.ค.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
105	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อกล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	30,000	27,500.00	✓			23 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
106	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	340,000	334,000.00	✓			14 มี.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
107	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	50,000	48,000.00	✓			14 มี.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
108	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	18,000	17,700.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
109	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching hub ขนาด 8 ช่อง	12,000	11,000.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
110	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	27,000	26,000.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
111	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย	20,000	20,000.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
112	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อตู้ตู้ 4 บาน	7,000	7,000.00	✓			1 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
113	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อรถเข็น	2,800	2,800.00	✓			21 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
114	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	26,400	18,000.00	✓			7 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
115	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	33,000	32,800.00	✓			7 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
116	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	27,200	27,200.00	✓			7 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
117	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000	16,900.00	✓			16 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
118	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	4,900.00	✓			16 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
119	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (20 หน้า/นาที)	20,000	20,000.00	✓			7 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
120	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่2 (27หน้า/นาที)	26,000	25,000.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
121	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่2	22,000	22,000.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
122	กองการศึกษา	ค่าจัดซื้อหน่วยความจำสำรองชนิด (State Drive) SSD	37,500	36,250.00	✓			23 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
123	กอง สวัสดิการ	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา	30,000	26,562.00	✓			23-24 มิ.ย.66		✓	ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนวัน				✓	✓	✓						
124	กอง สวัสดิการ	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการ สากลจังหวัดสงขลา	10,000	5,700.00	✓			2 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน				✓	✓	✓						
125	กอง สวัสดิการ	โครงการแข่งขันกีฬาสตรี อาสาพัฒนา	100,000	83,623.00	✓			20 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน					✓	✓	✓					
126	กอง สวัสดิการ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	30,000	24,307.00	✓			26 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน										✓	✓	
127	กอง สวัสดิการ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในชุมชน	70,000	47,894.00	✓			6 มิ.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน								✓	✓	✓		
128	กอง สวัสดิการ	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	50,000	-	✓			-	✓		ใช้งบประมาณสนับสนุนจาก ภายนอก				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
129	กอง สวัสดิการ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ	100,000	89,621.00	✓			พ.ย.65-มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		✓	✓	✓	✓	✓						
130	กอง สวัสดิการ	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคลองแห	40,000	28,304.00	✓			29 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน										✓	✓	
131	กอง สวัสดิการ	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ครอบครัว	25,000	21,155.00	✓			27 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน								✓	✓			
132	กอง สวัสดิการ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,868,000	37,636,200.00	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
133	กอง สวัสดิการ สังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	7,183,200	6,479,000.00	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
134	กอง สวัสดิการ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	9,200.00	✓			ค.ค.65-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
135	กอง สวัสดิการ	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด	50,000	26,203.00	✓			เม.ย.-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
136	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	40,000	34,543.40	✓			26 มี.ย.66 และ 30 มี.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
137	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการตลาดนัดชุมชนชายบน ออนไลน์ (Social Media)	30,000	-	✓			เม.ย.-ก.ย.66	✓		บูรณาการร่วมเครือข่ายตลาด เขียวคลองแห (ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
138	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการตลาดบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Media)	30,000	24,800.00	✓			22-24 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
139	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชมรม/ผู้ประกอบการ ตลาดน้ำคลองแห	30,000	28,800.00	✓			เม.ย.-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายกลุ่มอาชีพและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	30,000	-	✓			1ธ.ค.65-31 ก.ค.67	✓		บูรณาการร่วมเครือข่ายตลาด เขียวคลองแห (ดำเนินการ โดย ไม่ใช้งบประมาณ)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
141	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพในชุมชน	80,000	38,310.00	✓			พ.ย.65-มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
142	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	41,055.00	✓			เม.ย.-ก.ย.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
143	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	50,000	46,662.20	✓			16 ม.ค.-13 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน				✓	✓	✓	✓					
144	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	400,000	577,018.23	✓			3 ส.ค.66 และ6-8 ส.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
145	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการประชุมผู้นำชุมชนประจำเดือน	50,000	35,778.00	✓			ต.ค.65-ก.ย.66 (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146	กอง สวัสดิการ	โครงการประชุมประชาคมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน	30,000	29,973.20	✓			มิ.ย.-ก.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
147	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000	5,000.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาเนื่องจากไม่มี					✓							
148	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร (2 ชั้น)	2,800	2,400.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
149	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร (4 ชั้น)	5,000	3,990.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
150	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	16,800	15,960.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
151	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,200	8,500.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							
152	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าพลาสติก	10,500	8,970.00	✓			1 พ.ค.66		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ					✓							

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
153	กอง สวัสดิการ สังคม	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	17,000	16,700.00	✓			24 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน						✓						
154	กอง สวัสดิการ สังคม	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	2,600.00	✓			24 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน						✓						
155	กอง สวัสดิการ	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,400	9,800.00	✓			24 มี.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน						✓						
156	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารและการ	300,000	429,500.00	✓			7-11 มี.ค.2566	✓		เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเทศบัญญัติไม่เพียงพอต่อ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
157	กองการ เจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	7,000	6,800.00	✓			23 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
158	กองการ เจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	17,000	17,000.00	✓			23 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
159	กองการ เจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกเคเบิ้ล	8,000	7,980.00	✓			23 ก.พ.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						
160	กองการ เจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	11,400	10,400.00	✓			15 พ.ย.65	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓										
161	กองการ เจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้าออก	16,000	15,943.00	✓			สิงหาคม 2566		✓	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่1)						✓						
162	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,000	2,900.00	✓			7 มีนาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ						✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
163	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	9,200	8,500.00	✓			7 มีนาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
164	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	21,700.00	✓			7 มีนาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
165	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	14,900.00	✓			7 มีนาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
166	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,400.00	✓			7 มีนาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ				✓								
167	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	800,000	580,000.00	✓			ดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2566	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ											✓	✓
168	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านเกาะหมี่	903,000	840,410.00	✓			12 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม 80,000 บาท โอนลด 139,000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
169	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านท่าไทร	466,200	372,120.00	✓			12 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ	520,800	579,460.00	✓			12 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โอนเพิ่ม (58,600 บาท)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
171	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย	495,600	496,986.00	✓			12 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม 10,500)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
172	กองการศึกษา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนวัดคลองแห	1,041,600	937,860.00	✓			12 พ.ค.66	✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับ			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ สาเหตุ/อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
173	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอส ฟัลท์คิกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	4,064,000	4,060,000.00	✓			17 ก.พ.66 -16 ก.ค.66		✓	ตรวจรับ 28 มิถุนายน 2566 (ตรวจรับตามระยะเวลาของ สัญญา)		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
174	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คิกคอนกรีต ถนนแสงทอง(ตอนปลาย) ชุมชนหนองนายปู่ออก (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,757,000	2,499,000.00	✓			26 ม.ค.- 25 พ.ค.66		✓	ตรวจรับ 19 พ.ค.2566 (ตรวจ รับตามระยะเวลาของสัญญา)		✓	✓	✓	✓							
		รวม	68,559,200	64,278,688.02																			

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณที่ใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 28 โครงการ

ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 28 โครงการ

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 12 สะพานดำ (ชุมชนสำราญสุข)	495,000.00	495,000.00		✓		29 ส.ค.66 -16 พ.ย.66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓						
2	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 3 คึกฤทธิ์ ชุมชนท่าไทร 1	2,850,000.00	2,850,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายใน ปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓	✓					
3	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 9 คึกฤทธิ์ (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนสะพานดำ	700,000.00	700,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายใน ปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรัศมี-ศรีเฉลิม 1 ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	4,971,000.00	4,971,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓	✓	✓	✓	✓		
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค. ส.ล. ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ชุมชน เกาะหมี่	2,600,000.00	2,600,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓	✓	✓	✓			
6	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอย 9 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยที่ 2	469,000.00	467,800.00		✓		8 ส.ค.66- 21 ต.ค.66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓						
7	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสองพี่น้อง	358,000.00	357,000.00		✓		19 ส.ค.66 - 16 พ.ย.66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้					✓	✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนุรักษ์แหล่งใต้ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ชุมชนปากัน	900,000.00	621,000.00		✓		21 ก.ย.66 - 19 ธ.ค.66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้					✓	✓	✓	✓				
9	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนและคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพ้อเลื่อน อุทิส (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนคลองลาน	595,000.00	475,000.00		✓		22 ก.ย.66- 20 ธ.ค. 66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓						
10	กองช่าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัฐบำรุง (ช่วงต้นบุญ โสภะ) ชุมชนเมืองใหม่	320,000.00	320,000.00		✓		19 ส.ค.66 - 16 พ.ย.66		✓	(ผูกพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้				✓	✓	✓						
11	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอย 8 ขลประทาน	1,053,000.00	394,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)อยู่ในขั้นตอนเรียกผู้รับจ้าง ให้มาทำสัญญา (ไม่ได้ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ไว้)									✓	✓	✓	

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ซอยริมคลอง ร.4	100,300.00	100,300.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผู้พัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายในปี ถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้								✓	✓			
13	กองช่าง	โครงการงานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ ถนนประชาชื่นใจ	325,000.00	291,000.00		✓		25 ส.ค.-22 พ.ย.66		✓	(ผู้กพัน)ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้								✓	✓	✓		
14	กองช่าง	โครงการซ่อมแซมดัดตั้งริมหนอง ทราย	2,390,000.00	2,390,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผู้กพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายใน ปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้							✓	✓	✓	✓	✓	
15	กองช่าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น ทางเดิน บริเวณตลาดน้ำคลองแห	650,000.00	650,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผู้กพัน)กันเงินเข้าสภาไว้ใช้จ่ายใน ปีถัดไป (ไม่ได้ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก สถานะทางการคลังมีรายรับไม่ เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้					✓	✓	✓					

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	กองช่าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทุ่งใหญ่	13,700,000.00	13,700,000.00		✓		30 ก.ย.66		✓	เงินทุนสำรองเงินสะสม ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566							✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	กอง สวัสดิการ สังคม	โครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห (กอง สวัสดิการสังคม)	250,000.00	249,977.00		✓		30 ก.ย.66		✓	(ผูกพัน)อยู่ระหว่างการปรับปรุง		✓	✓	✓								
18	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนแก้วสว่าง)	302,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
19	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนคลองลาน)	367,900.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
20	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนบางม่วง)	153,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
21	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนป่ายาง)	305,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
22	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนสะพานคำ)	225,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
23	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนสัจจกุล)	95,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
24	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (ชุมชนสำราญสุข)	383,000.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			
25	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อโครงข่ายกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดเทศบาลเมืองคลองแห	1,285,200.00	-		✓		30 ก.ย.66		✓	เนื่องจากต้องดำเนินการห้อง ควบคุมกล้องให้แล้วเสร็จก่อน							✓	✓	✓			

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะถนนประชาอุทิศช่วง หน้าวัดคลองแห ชุมชนวัดคลองแห	92,000.00	74,200.36		✓		30 ก.ย.66		✓	อุดหนุนให้การไฟฟ้าดำเนินการ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้				✓								
27	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอยโรงพยาบาล 16/1 คลองแห - คูเต่า ชุมชนทรายทอง	97,000.00	54,556.43		✓		30 ก.ย.66		✓	อุดหนุนให้การไฟฟ้าดำเนินการ ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้					✓							
28	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ซอย 2/2 ถนนกาญจนา รามศวร์ ชุมชนเกาะหมี่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,364,000.00	1,740,000.00		✓		19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67		✓	ก่อนหน้านี้อยู่ในขั้นตอนการ พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เลขมี ผลกระทบทำให้การดำเนินงานล่าช้า		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		รวม	38,395,400.00	33,500,833.79																			

เทศบาลเมืองคลองแห

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณที่ใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ไม่ได้ดำเนินการ 39 โครงการ

ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 39 โครงการ

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปถ.อปท.) เทศบาลเมืองคลองแห	30,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอแนว ทางการปฏิบัติ			✓			✓			✓			✓
2	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลเมืองคลองแห	20,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอแนว ทางการปฏิบัติ	✓	✓	✓									
3	สำนักปลัด เทศบาล	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	50,000	-			✓	-		✓	กลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่ เป็นไปตามกำหนด									✓			
4	สำนักปลัด เทศบาล	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 2496 สงขลา	100,000	-			✓	-		✓	โอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นเร่งด่วน ของประชาชนก่อน							✓	✓	✓			
5	สำนักปลัด เทศบาล	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บล 9431 สงขลา	150,000	-			✓	-		✓	โอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นเร่งด่วน ของประชาชนก่อน				✓	✓	✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	สำนักปลัด เทศบาล	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1)	33,600	-			✓	-		✓	เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีเพียงพอ				✓								
7	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาท วิถีปลอดภัย (Street Food Good Health)	30,000	-			✓	-		✓	ยังไม่มีประกาศเป็นพื้นที่ผ่อนผัน		✓	✓	✓								
8	กองการศึกษา	โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานภายนอก	50,000	-			✓	-		✓	หน่วยงานที่จัดการแข่งขันเลื่อน การแข่งขัน											✓	✓
9	กองการศึกษา	โครงการกวนข้าวหมูยอ (กวนข้าวยา)	30,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโครงการ ตรงกับ โครงการแข่งขัน กีฬาคลองแหสัมพันธ์ที่เลื่อนมาเนิน การในเดือนมิ.ย.66									✓			
10	กองการศึกษา	โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม "สอง ศาสนาหมู่บ้าน สองลำน้ำคูเมือง"	50,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากช่วง ระยะเวลาการดำเนิน โครงการตรง กับ โครงการอื่นๆ				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	กองการศึกษา	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากชุมชนของ เทศบาลเมืองคลองแหได้ดำเนิน กิจกรรมกันเอง							✓					
12	กองการศึกษา	โครงการเยาวชนคลองแหรักยมรดกถิ่น ใต้	25,000	-			✓	-		✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากช่วง ระยะเวลาการดำเนิน โครงการตรง กับ โครงการอื่นๆ				✓								

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคลองแห	30,000	-			✓	-		✓	โอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นเร่งด่วนของประชาชนก่อน				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	สำนักปลัดเทศบาล	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	15,000	-			✓	-		✓	อบต.ท่าข้ามไม่ได้ทำหนังสือขอใช้งบประมาณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 11 คีตกฤห์ ชุมชนสะพานดำ	18,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สัมพันธ์กับแผนการจัดสรรเงินภาษี รายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้						✓						
16	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 9/2 คีตกฤห์ ชุมชนสะพานดำ	47,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
17	กองช่าง	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย สาธารณะ ถนนคีตกฤห์ ชุมชนแก้วสว่าง	156,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
18	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย สาธารณะ ถนนท่าไทร - บางหี ชุมชนท่าไทร 2	69,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 7/1 หนองบัว ชุมชนหนองบัว	167,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
20	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 7 ชลประทานชุมชนวิจิตร-ศิริวรรณ	78,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
21	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 19 อัมพวัน ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว	115,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
22	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย ป่านชั้นชม ถนนลพบุรีราเมศวร์ ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร	50,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
23	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย 5 ประชาสรรค์ ชุมชนประชาสรรค์	38,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
24	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย สามัคคี ชุมชนทุ่งทอง	61,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
25	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ทุ่งใหญ่ ชุมชนเมืองใหม่	47,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย อินทรีร่วมใจ ชุมชนเพลินจิต - เมือง ใหม่ 5	74,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้						✓						
27	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 9 ลพบุรีรามесวรรค์ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ 5	95,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ (นำมาบรรจุในเทศ บัญญัติฯปี2567)						✓						
28	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย สาธารณะ แยกออกจากซอย 5 ลพบุรีรา เมศวร์ ชุมชนสุขโขทัย	85,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้						✓						
29	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 4 ประชาสรรค์ ชุมชนประชาสรรค์	44,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้						✓						
30	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ชั้นไฮย ถนนประชาสรรค์ ชุมชนทุ่งทอง	87,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้						✓						
31	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 1 นวลแก้วอุทิศ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง	40,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ (นำมาบรรจุในเทศ บัญญัติฯปี2567)						✓						
32	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย สาธารณะ แยกออกจากซอย 2 กาญจนรา เมศวร์ ชุมชนเกาะหมี่	42,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมี รายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้						✓						

ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณใช้ไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันที่ ดำเนินงาน/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน			ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน											
									ตามแผนฯ	ไม่เป็นไปตามแผน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/สาเหตุ/ อุปสรรค	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
												ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
												ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
33	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 แสงทอง ชุมชนหนองนายขี้ออก	61,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
34	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 13 กาญจนรามสวรค์ ชุมชนบ้านเก่า	34,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ (นำมามรรจุในเทศบัญญัติฯปี2567)						✓						
35	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 2/2 กาญจนรามสวรค์	59,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
36	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 12/5 ประชาชื่นใจ	57,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ (นำมามรรจุในเทศบัญญัติฯปี2567)						✓						
37	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 2 กาญจนรามสวรค์	108,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
38	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 สกุศลรัตน์	66,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
39	กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย สาธารณะ (ตรงข้ามร้านคุณผ่อง) ถนน กาญจนรามสวรค์ ชุมชนคลองควาย	35,000	-			✓	-		✓	เนื่องจากสถานะทางการคลังมีรายรับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้						✓						
		รวม	2,446,600																				

โครงการไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566